

Planning : Reconstructie Lange Vaart te Bleiswijk



Mourik Groot-Amers B.V.

Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Calendar																	
						24-8	september			oktober			november			december							
						31-8	7-9	14-9	21-9	28-9	5-10	12-10	19-10	26-10	2-11	9-11	16-11	23-11	30-11	7-12	14-12	21-12	
1	✓	Plaatsten bouwborde	1 dag	woe 2-9-15	woe 2-9-15																		
2	✓	Plaatsten omleiding	1 dag	maa 14-9-15	maa 14-9-15																		
3	✓	Verwijderen begroeiing	2 dagen	maa 14-9-15	din 15-9-15																		
4		Plaatsten tijdelijk afrastering	2 dagen	maa 14-9-15	din 15-9-15																		
5	✓	Verwijderen afrastering	2 dagen	woe 16-9-15	don 17-9-15																		
6	✓	maaieren bermen en taluds	1 dag	maa 14-9-15	maa 14-9-15																		
7	✓	frezen	1 dag	maa 14-9-15	maa 14-9-15																		
8	✓	plaatsen zakbaken	1 dag	don 17-9-15	don 17-9-15																		
9		Grondwerk																					
10		Hoefweg < > Edisonlaan																					
11		Aanbrengen grond binnenberm																					
12	✓	slag 1 max 50 cm	4 dagen	vri 18-9-15	woe 23-9-15																		
13		slag 2 max 50 cm	4 dagen	woe 28-10-15	maa 2-11-15																		
14		slag 3 tot NAP -1,6	3 dagen	din 1-12-15	don 3-12-15																		
15		Aanbrengen grond erosieklasse 2 t.b.v. waterkering	5 dagen	din 17-11-15	maa 23-11-15																		
16		profileren en afwerken bermen	6 dagen	don 10-12-15	don 17-12-15																		
17		Terugplaatsen afrastering	3 dagen	maa 14-12-15	woe 16-12-15																		
18																							
19		Edisonlaan < > Kooilaan	6 dagen?	vri 30-10-15	vri 6-11-15																		
20		Aanbrengen grond erosieklasse 2 t.b.v. waterkering	6 dagen	vri 30-10-15	vri 6-11-15																		
21		profileren en afwerken bermen	5 dagen	maa 2-11-15	vri 6-11-15																		
22																							
23		Kooilaan < > Rotte	42 dagen?	maa 21-9-15	din 17-11-15																		
24		Aanbrengen grond binnenberm																					
25	✓	slag 1 max 50 cm	1 dag	maa 21-9-15	maa 21-9-15																		
26	✓	slag 2 max 50 cm	1 dag	din 20-10-15	din 20-10-15																		
27		Aanbrengen grond erosieklasse 2 t.b.v waterkering	3 dagen	maa 9-11-15	woe 11-11-15																		
28		profileren en afwerken bermen	4 dagen	don 12-11-15	din 17-11-15																		
29																							
30		Verhardingen	26 dagen	din 3-11-15	din 8-12-15																		
31		Kooilaan < > Rotte	26 dagen	din 3-11-15	din 8-12-15																		
32		verwijderen asfaltverharding	2 dagen	din 3-11-15	woe 4-11-15																		
33		Aanbrengen Hydr steenmengsel	3 dagen	don 5-11-15	maa 9-11-15																		
34		Aanbrengen asfalt	2 dagen	din 10-11-15	woe 11-11-15																		
35		Hoefweg < > Edisonlaan	10 dagen	woe 25-11-15	din 8-12-15																		
36		verwijderen asfaltverharding	4 dagen	woe 25-11-15	maa 30-11-15																		
37		Aanbrengen Hydr steenmengsel	4 dagen	din 1-12-15	vri 4-12-15																		
38		Aanbrengen asfalt	2 dagen	maa 7-12-15	din 8-12-15																		