

Nieuwsbrief

Dijkversterking Capelle Augustus 2016

Voor u ligt de tiende nieuwsbrief over de dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel. Hierin staat informatie over de laatste stand van zaken rond de dijkversterking.

INHOUD

- Stand van zaken uitvoering
- Inloopspreekuur
- Meer informatie

STAND VAN ZAKEN UITVOERING

De werkzaamheden aan de dijk in Capelle aan den IJssel zijn al bijna twee maanden in volle gang. Alles verloopt volgens schema, sommige werkzaamheden lopen zelfs voor op de planning. De dijk is bijna weer op volle sterkte; het inrichten en herstellen van de werkterreinen kan beginnen!



Aanleg damwand

Tussen de Mient en Dorpsstraat 56 zijn de damwanden aangebracht. Afgelopen week zijn de verankeringen aangebracht en afgespannen. Eerder dan gepland is bij de Mient inmiddels ook al buitenwaarts stortsteen aangebracht.

In de dijk en het dijktalud naast Dorpsstraat 31 ligt een vervallen rioolleiding, deze wordt komende weken verwijderd uit de dijk.



Ondertussen wordt er begonnen met het opruimen en herinrichten van het werkterrein. Als alles volgens planning verloopt, wordt begin augustus de Dorpsstraat tussen de Mient en Dorpsstraat 56 weer open gesteld. In het Doorenbosplantsoen is de afgelopen weken maar een beperkt aantal werkzaamheden uitgevoerd. De bereikbaarheid van de omwonenden is belangrijk. Werkzaamheden in het Doorenbosplantsoen tegelijkertijd met de afsluiting van de Dorpsstraat zou de bereikbaarheid van de omgeving zeer beperken. Na de bouwvak, eind augustus, worden de parkeerplaatsen in het Doorenbosplantsoen aangelegd.

Bij het Slotpark is de 2de slotgracht verzwaaard met stortsteen. De verzwaring zorgt voor een stabiele dijk. Na de verzwaring met stortsteen is het binnentalud aangevuld met klei. Nadat de stortsteen en klei zijn aangebracht, zijn er Pvc-buizen in de bodem ingegraven. Deze buizen zijn bedoeld om de funderingspalen van de vlonder en brug over de 2de slotgracht aan te kunnen brengen.

Met de werkzaamheden aan de vlonder en brug begint de aannemer komende week.



Aanbrengen stortsteen bij de Mient



Vastlassen damwand

INLOOSPREEKUUR

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, elke dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur houdt de omgevingsmanager van de aannemer (Jordi Molenaar) inloospreekuur op het projectkantoor aan de Dorpsstraat 36. Daarnaast kunt u Jordi bereiken via de omgevingstelefoon op 06 532 57 287.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de dijkversterking kunt u contact opnemen met omgevingsmanager van het hoogheemraadschap Peter van der Veeken, tel. 010 45 37 431 of via p.vander.veeken@hnsk.nl. Zie ook www.hnsk.nl/dijkversterkingcapelle. De dijkversterkingswerkzaamheden zijn ook te volgen via de Facebookpagina www.facebook.com/dijkversterkingcapelle.