

# Nieuwsbrief

## Dijkversterking Capelle Juli 2016

Voor u ligt de negende nieuwsbrief over de dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel. Hierin staat informatie over de laatste stand van zaken rond de dijkversterking.

### INHOUD

- Stand van zaken uitvoering
- Officiële start dijkversterking
- Wat te doen bij mogelijke schade na de uitvoering?
- Inloopspreekuur
- Meer informatie

### STAND VAN ZAKEN UITVOERING

De werkzaamheden voor de dijkversterking zijn in volle gang en verlopen volgens planning. Enkele werkzaamheden zijn zelfs eerder klaar dan gepland. In het Doorenbosplantsoen is de aanvulling met klei eerder uitgevoerd dan aanvankelijk gecommuniceerd. De klei is aangevoerd via de Mient om de overlast in de Dorpsstraat zoveel mogelijk te beperken.

Halverwege juni is begonnen met het aanbrengen van de damwanden. Het aanbrengen verloopt voorspoedig en ook hier zijn we eerder klaar dan gepland. Enkele damwanden dienen nog wel verankerd te worden. Dat vindt in juli plaats. Daarnaast wordt er binnenkort beschoeiing geplaatst achter de woning aan Dorpsstraat 31.

Halverwege juni is tegelijkertijd ook begonnen met de voorbereidende werkzaamheden bij het Slotpark. Het waterpeil in de 2<sup>de</sup> slotgracht is verlaagd waarna de ecologen vissen konden afvangen en elders in het Slotpark uit konden zetten. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verzwaren van de bodem in de 2<sup>de</sup> slotgracht. Na het verzwaren van de bodem worden er funderingspalen voor de toekomstige vlonder en brug aangebracht. Deze werkzaamheden zijn eind juli klaar.



## OFFICIËLE START DIJKVERSTERKING

Op 26 mei 2016 is de dijkversterking in klein comité officieel van start gegaan. Hoogheemraad Paul van den Eijnden en wethouder Jean-Paul Meuldijk hebben symbolisch de eerste klei aangebracht langs de Dorpsstraat. Er was veel lof voor het in een vroegtijdig stadium betrekken van de omgeving en de samenwerking daarbij met de gemeente. Kort na de starthandeling zijn de werkzaamheden begonnen. Als de dijkversterking is afgerond, vieren we samen met u de oplevering. Verwachting is dat het werk in het najaar klaar is.



### WAT TE DOEN BIJ MOGELIJKE SCHADE NA DE UITVOERING?

We willen schade zoveel mogelijk voorkomen. Dit gebeurt onder andere door bij de uitvoering van de werkzaamheden passende maatregelen te treffen. De uitvoering van de dijkversterking kan desondanks in bepaalde gevallen toch leiden tot schade, zoals zettingschade of scheurvorming aan panden. Door tijdens de uitvoering het werk te monitoren, kan dergelijke schade worden voorkomen en/of worden beperkt.

Tijdens de uitvoering worden werkzaamheden gemonitord door:

- Zakbakens om zettingen als gevolg van grondwerk te monitoren
- Trillingsmeters tijdens aanbrengen damwanden
- Meetgegevens woningen in X-, Y- en Z-richting.

Bij melding van eventuele schade wordt o.a. gekeken naar de zettingsregistratie. Samen met de bouwtechnische opname wordt op basis van deze gegevens bekeken in hoeverre er sprake is van schade of toegenomen schade als gevolg van de werkzaamheden, op basis waarvan de schade wordt vergoed.

Om te kunnen vaststellen of de schade het gevolg is van de uitvoering van de dijkversterking zijn voorafgaand aan de uitvoering bouwtechnische (voor)opnames gemaakt. Het rapport met de bouwtechnische vooropname wordt desgewenst ook ter beschikking gesteld aan de bewoner/eigenaar.

Na afronding van het werk vindt geen monitoring meer plaats. Als u na de dijkversterking constateert dat er schade is aan uw pand, kunt u dit melden bij de omgevingsmanager van het hoogheemraadschap Peter van der Veeken (zie meer informatie). Het hoogheemraadschap laat dan een onafhankelijke schadedeskundige opnieuw een bouwtechnische opname verrichten. De kosten van de bouwkundige opname worden door het hoogheemraadschap betaald. Het vooropnamerapport en het tussentijdse en/of eindopnamerapport worden door de schadedeskundige vergeleken. Deze komt vervolgens met een expertiserapport op grond waarvan het hoogheemraadschap de schade vergoedt als blijkt dat de schade het gevolg is van de dijkversterking.

### INLOOPSPREEKUUR

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, elke dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur houdt de omgevingsmanager van de aannemer (Jordi Molenaar) inloopspreekuur op het projectkantoor aan de Dorpsstraat 36. Daarnaast kunt u Jordi bereiken via de omgevingstelefoon op 06 532 57 287.

### MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de dijkversterking kunt u contact opnemen met omgevingsmanager van het hoogheemraadschap Peter van der Veeken, tel. 010 45 37 431 of via [p.vander.veeken@hnsk.nl](mailto:p.vander.veeken@hnsk.nl). Zie ook [www.hnsk.nl/dijkversterkingcapelle](http://www.hnsk.nl/dijkversterkingcapelle). De dijkversterkingswerkzaamheden zijn ook te volgen via de Facebookpagina [www.facebook.com/dijkversterkingcapelle](http://www.facebook.com/dijkversterkingcapelle).