

Verslag dijktafel D

12 september 2017, de Tuyter, Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan den IJssel

Aanwezige adressen:

D	IJsseldijk 92 IJsseldijk 98 IJsseldijk 113A IJsseldijk 119
---	---

Kansrijke alternatieven:



Grondoplossing binnenzijde



Grondoplossing type 2 constructie binnenzijde (type 2 is een stabiliteitsscherm om de grond vast te houden)



Asverschuiving binnenwaarts, grondoplossing type 2 constructie binnenzijde



Type 1 – zelfstandig kerende constructie buitenzijde



Type 1 – zelfstandig kerende constructie buitendijks

Opbrengst van de dijkvaksessies:

Algemeen:

- Aandacht voor trilling schade door de werkzaamheden. Nu al bij vrachtwagens over dijk → trilling. Bij het asfalteren laatst waren de werkzaamheden in de woningen heel goed voelbaar.

Kansrijk alternatief – grondoplossing binnenzijde

- De gepresenteerde worst case profielen passen niet met de bebouwing aan de binnenzijde.

Kansrijk alternatief – grondoplossing met type 2 constructie binnenzijde

- Aanbrengen van constructies/damwanden – levert trillingen – de oude panden zijn niet onderheid.

Kansrijk alternatief – asverschuiving binnenwaarts met type 2 constructie

- Zou een oplossing kunnen zijn, maar van belang is of en hoe de impact is voor de woningen aan de binnenzijde. Hoe gaat dit eruit zien? Welke effecten?
- houdt meeste ruimte over om te gaan en komen naar woning-minder zicht voor verkeer

Kansrijk alternatief – Type 1 constructie binnen of buitenzijde.

- Wat gebeurt er als er verkeer tegen de wand aankomt? Hoe stabiel blijft het dan?
- Aanbrengen van constructies/damwanden – levert trillingen – de oude panden zijn niet onderheid.

Conclusie met betrekking tot draagvlak voor dijkvak D

Asverschuiving met type 2 constructie OF damwand binnenkruin (maar van belang is dan de hoogte en aanbrengmanier – trilling schade).

Bijlage – Foto's met opbrengst van de avond

